

Riskbedömning epoxiarbete på tillfällig arbetsplats

Datum:

Orsak:

Utförd av:

Händelse	Identifierad risk	Sannolikhet för händelse A = 1-3	Skadans omfattning B = 1-3	Sannolikhet att upptäcka skadan C = 1-3	Risktal A+B+C	Åtgärd
Allmän oro för hårdplaster, epoxi	Oro, huvudvärk föranledd av oro					"Information 3:e person"
Exponering av hårdplast	Allergi					"Information till 3:e person". Personer med tidigare sensibilisering ska inte närvara vid lägningsarbetet.
Fysiska besvär av hårdplastexponering, 3:e person	Illamående					Personer med tidigare sensibilisering ska inte närvara vid lägningsarbetet.
	Utslag					Personer med tidigare sensibilisering ska inte närvara vid lägningsarbetet.
	Astma					Personer med tidigare sensibilisering ska inte närvara vid lägningsarbetet.
Förarbete, slipning	Buller, damm					Avgränsning, kontrollera filter på dammsugare, hörselskydd
Lägningsarbete	Spridning av epoxi utanför arbetsområde					"Information 3:e person" varningsskylt, avgränsning, spärrlinjer,lås dörrar
	Halkrisk					Informera, avgränsa arbetsområde. Golvläggare: Undvika stress och tunga arbetsmoment
	Utsläpp till golvbrunnar etc					Tillgängligt absorberingsmaterial, sand etc
	Brand orsakad av kortslutning etc					Kontrollera utrustning, undvik hantera brandfarliga ämnen på arbetsplatsen

A=1	sannolikheten för händelse < 1 gång på 10 år
A=2	sannolikheten för händelse < 1 gång på 5 år
A=3	sannolikheten för händelse > 1 gång på 1 år
B=1	motsvarar liten skada, lätt att åtgärda
B=2	motsvarar skada där extern hjälp måste tillkallas
B=3	motsvarar stor skada eller skada som är nästintill omöjlig att åtgärda
C=1	skadan upptäcks omedelbart
C=2	skada som sannolikt upptäcks innan allvarlig konsekvens uppstår
C=3	skada som sannolikt tar lång tid att upptäcka
Risktal	om A+B+C > 5 anses risken vara betydande och åtgärd ska vidtas